



मकवानपुरगढी गाउँपालिका, मकवानपुर जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	२,२०९									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	२,२०९	१,५८१	६२८	६२८			लाभग्राही, मकवानपुरगढी गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	१,५८१	१,६३१	-५०	५७८			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	१,६३१	१,२६२	३६९		९४७	लाभग्राही र मकवानपुरगढी गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	१,६३१	१,२६२	३६९		९४७	लाभग्राही, मकवानपुरगढी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	१,६३१	१,२०४	४२७		१,००५	GMALI, Building-DLPIU			
तेस्रो किस्ता	माग संख्या	१,२०४	७०३	५०१		१,५०६	लाभग्राही र मकवानपुरगढी गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	१,२०४	७०३	५०१		१,५०६	लाभग्राही, मकवानपुरगढी गाउँपालिका,			

मकवानपुरगढी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

								पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	१,२०४	७१२	४९२			१,४९७	GMALI, Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या										
	पहिलो किस्ता										
	दोश्रो किस्ता										
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु											
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	१,७६०	२९५	१,४६५			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	१०६					
प्रबलिकरण संख्या	१८९					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	बस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति		घरधुरी संख्या सोहि क्रममा			
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति					
सार्वजनिक बस्ति					
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही					

मकवानपुरगढी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

(घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा\टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ	२६					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:

- Not sufficient skilled manpower

मकवानपुरगढी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:

- - Not good quality

सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:

- - Due to geographical circumstances no sufficient transportation available

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	२२,४५६		3000	500		
• गिट्टी	घन मि.	२,४०७	yes	6000	1200		
• बालुवा	घन मि.	२,७५५	yes	4260	1000		
• काठ	क्यु फिट	७४,९०९					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		yes	725	105	55	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	२२,६०६	yes	810	85	60	
• रड	किलो ग्राम	२४६,६५४	no	80	6		
• जस्ता पाता	बन्डल	३,०६२					
• इट्टा	गोटा	३३४,६२४					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

सर्वेक्षण, २०७५

श्रोत: CBS, पालिका

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		5	3					
सब-इन्जिनियर		4						
अ.सब-इन्जिनियर								
डकर्मी	समग्रमा	400	125					
	७-दिने तालिम	3	5					
	५०-दिने तालिम	2	0					
सिकर्मी								
ज्यामी								

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

समस्या / चुनौतिहरु

- - Mobilization of reconstruction employee as per need.
- Lack of human resources (trained technical persons and masons)

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका25_40%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसरा मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- - Lack of human resources (skilled masons)
- Lack of infrastructure such as water scarcity delays the construction process.
- Lack of financial capacity to construct their houses
- No Land ownership certificates beneficiaries.

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका<10% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- - Above mentioned Issues.

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- *Time taking to withdrawal.
- * Difficult to cash withdrawal even the balance available in the bank account.

समाधानका उपायहरु

- * Provide mason training.
- * Interaction meeting should organized monthly basis is needed



तयार पार्ने

नाम: सुरज कुमार यादव

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क:

पेश गर्ने

नाम: भीमबहादुर पौडेल

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क:

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्वीकृत गर्ने:

नाम: विदुर हुमागाई

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क:

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५